

# Messprotokoll

## Dokumentationspflicht

Vor dem Verarbeiten von PhoneStar & PowerFloor Platten sind die Umgebungsbedingungen sowie die Bodenfeuchtigkeit (CM-Messung bei massiven Untergründen) zu überprüfen. Die Messergebnisse sind zu protokollieren und vor der Verarbeitung an Wolf Bavaria per Fax oder E-Mail zu übermitteln. Die entsprechenden Grenzwerte sind den Verarbeitungsanleitungen zu entnehmen. Bei Nichtbeachtung der einzuhaltenden Umgebungsbedingungen/Dokumentationspflicht übernimmt die Wolf Bavaria GmbH keine Gewährleistung. Untergründe sind grundsätzlich vor der Verlegung auf Ebenheit, Trockenheit und Anforderungen an die Verkehrslasten nach DIN 1055, Teil 3 zu prüfen.

PhoneStar / PowerFloor - Messprotokoll	
<b>Kunde / Auftraggeber</b>	<b>Architekt / Bauherr / Bauleitung / Bodenleger</b>
Name _____	_____
Straße _____	_____
PLZ: / Ort _____	_____
Telefon _____	_____
Fax _____	_____

Verarbeitungsgegenstand: PhoneStar  PowerFloor   
 Verarbeitungsbereich: Boden  Wand  Decke

Verarbeitungsanleitungen PhoneStar Boden, Wand, Decke bzw. PowerFloor beachten.

Dokumentation - Temperatur & Luftfeuchte					
Zimmer/Raum Nr.					
Prüfer					
Datum					
Messgerät					
Messergebnis					
Temperatur in °C					
Luftfeuchte in %					

Dokumentation - CM-Messung						
<b>Durchführung der Prüfung</b> (nur bei massiven Untergründen)						
Die Durchführung der Prüfung erfolgt nach der Arbeitsanweisung für CM- Messungen des Bundesverbandes Estrich und Belag e.V. Die Messpunkte sind bei Estrichen mit Fußbodenheizung vom Estrichleger vorgegeben.						
Messung Nr.		1	2 <sup>1</sup>	3 <sup>1</sup>		
Zimmer/Raum Nr.						
Prüfer						
Datum						
Messgerät Nr.						
Fußbodenheizung	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Prüfergebnis						
Einwaage [g]						
Manometeranzeige [bar]						
Wassergehalt <sup>2</sup> [%]						
<sup>1</sup> nur erforderlich, wenn Estrich bei der ersten Messung zu feucht						
<sup>2</sup> aus der Umrechnungstabelle des CM- Geräteherstellers						

## Bestätigung

Der Unterzeichner bestätigt die Korrektheit der Messung	Architekt / Bauherr / Bauleitung / Bodenleger
Name _____	_____
Ort _____	_____
Datum _____	_____

Stand 10.11.2021